



FbE14: Tiefbauarbeiten

Uzwil

Bauherr

SBB AG, I-PJ-ENG-FBG-PFFB

Bauzeitraum

15.04.2014 - 27.11.2014

Projektdauer

10 Wochen

Projektbeschreibung

Im Zusammenhang mit der Fahrbahnerneuerung mussten diverse Entwässerungen neu erstellt oder instandgestellt werden und Bankette mit Banketthalterungen verstärkt oder erneuert werden. Um die Leistungswerte erreichen zu können wurden die Arbeiten mit einem Bauzug ausgeführt.

Die Arbeiten fanden in zwei Etappen jeweils nachts statt, vor und nach der Fahrbahnerneuerung.

Hauptmengen

- Neubau Entwässerung: 200 m
- Austausch Filterschicht: 600 m
- Neubau Banketthalterung: 200 m
- Bankettinstandstellung: 600 m

