



# FbE15: Gleistiefbauarbeiten

## Aathal- Uster

**Bauherr**

SBB AG, I-PJ-ENG-FBG-PFFB

**Bauzeitraum**

01.03.2015 - 31.10.2015

**Projektdauer**

8 Monate

**Hauptmengen**

Banketthalterung Typ Winkelgitter: 1'900 m

Neubau Entwässerung Typ 4a: 570 m

Bankettinstandstellung: 2'300 m

## Projektbeschreibung

Im Zusammenhang mit der Fahrbahnerneuerung auf der einspurigen Strecke zwischen Uster und Aathal mussten diverse Gleistiefbauarbeiten ausgeführt werden. Dazu gehörte vor allem der Bau von Winkelgittern und Gleisentränsierungen. Alle Arbeiten fanden nachts in der Betriebspause statt. Gearbeitet wurde mit bis zu drei Gruppen gleichzeitig an verschiedenen Stellen auf der Strecke.

