



2021 Weichenumbau Reismühle

Brunnen SZ

Bauherr

Reismühle (COOP)

Bauzeitraum

30.08.2021 - 03.09.2021

Projektdauer

5 Tage

Hauptmengen

Ausbau: 1 einfache Weiche

Einbau: 1 einfache Weiche

Projektbeschreibung

Die bestehende Weiche mit Jahrgang 1957 hat das Ende der Einsatzdauer erreicht. Da für diesen Weichentyp keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, war ein Ersatz unumgänglich. Es wurde eine neue einfache Weiche vom Typ EW I-185-1:9 eingebaut. Der bestehende Hand-Stellhebel konnte wieder verwendet werden.

Der Aushubschotter wurde geprüft und fachgerecht entsorgt. Mit dem Einbau von gewaschenem 2.Klasse Schotter konnten wertvolle Ressourcen wieder verwendet werden.

Hauptmengen:

Weichen: 1 Stück, Typ EW I-185-1:9

Aushub: 48 m³

Gleisschotter: 80 to



Hugo Wielander
Bauführer im Gleisbau / KOPAS

+41 52 557 91 22
h.wielander@mueller-gleisbau.ch

