



FbE19: Schotterersatz

Pfungen

Bauherr

SBB AG, I-IH-ROT-ZUE

Bauzeitraum

04.05.2019 - 05.05.2019

Projektdauer

2 Tage

Hauptmengen

540 m³ Aushub Altschotter
450 m³ Einbau Vorschotterung
240 m Bankett abziehen

Projektbeschreibung

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung wurden wir damit beauftragt, den alten Schotter über eine Länge von 280 m auszubauen und durch neuen zu ersetzen. Kleinere Anpassungen an den Banketten im Bereich der Strassenunterführung Dorfstrasse wurden ebenfalls durchgeführt.

Die gesamten Erneuerungsarbeiten des Gleis 83 fanden während einer 54-stündigen Wochenendsperrung der Strecke statt. Für den Schotterersatz standen 19 Stunden zur Verfügung.

Mengengerüst

- 540 m³ Aushub Altschotter
- 450 m³ Einbau Vorschotterung
- 240 m Bankett abziehen
- 10 m Bankethalterung (System Winkelgitter, 95 cm)

Subunternehmer

Planie Geomatics GmbH (Flawil), Eckert Baulogistik AG (Neuhausen am Rheinfall)



Daniel Marthaler
Bauführer / Projektleiter

+41 52 557 91 20
d.marthaler@mueller-gleisbau.ch

